

OVERLEGNAAM

Overleg Wetterskip 18-6-2021

DATUM VERGADERING

18 juni 2021

LOCATIE

Biosintrum te Oosterwolde

DEELNEMERS

 Wetterskip Fryslan
 Oenema
 - Arcadis


NUMMER NOTULEN

1

DATUM NOTULEN VERZONDEN

21 juni 2021

NAAM

T  M  E  @arcadis.com

ONZE REFERENTIE

D10027184:218

KOPIE AAN

Natuurmonumenten

ITEM

WIE

1. Opening

 opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Doel van het overleg

 geeft aan dat dit overleg tot doel heeft om:

- Wetterskip Fryslan te informeren over de stand van zaken, planning en voortgang van de werkzaamheden wat betreft het project kades Fochteloërveen / grondstromen.
- Inzichtelijk te maken of er vergunningen, ontheffingen of meldingen nodig zijn om het zand te kunnen verpompen naar het zanddepot en het transportwater weer terug naar de zandput te pompen.

3. Hoeveelheden / fasering

Natuurmonumenten werkt momenteel aan de eerste fase van het project om een deel van de kades in het Fochteloërveen aan te pakken.

Natuurmonumenten wil de komende jaren in twee fases werken aan het kaderherstel in het Fochteloërveen. In totaal is er ca. 600.000m³ zand en 150.000m³ leem nodig om het totale project te realiseren.

In fase 1 van het project worden de kades in het meest westelijke gebied aangepakt. In totaal is hier ca. 270.000m³ zand nodig en ca. 60.000m³ leem. De uitvoering van deze eerste fase zal ca. 2/3 jaar in beslag nemen.

Het voornemen is om het benodigde zand (fase 1) vanuit de zandput van Oenema per leiding te transporten naar een spuitdepot aan het einde van de Drentseweg. Dit depot is voorzien op een deel van de huidige agrarische percelen (ca. 21 hectare) die in eigendom zijn bij Natuurmonumenten.

Op dit perceel wil Natuurmonumenten ook de benodigde leem (ca. 60.000m³) verzamelen (aanvoer per as).

In fase 2 van het project worden de resterende hoeveelheden zand (ca. 330.000m³) en leem (90.000m³) aangebracht. Ook deze fase zal waarschijnlijk 3 jaar in beslag nemen.

4. **Omgeving / bevoegde gezagen**

■ J meldt dat er op dit moment nog onderzocht wordt welk leidingtraject het meest optimaal is voor het project, maar ook voor de omgeving. Momenteel worden er twee potentiële varianten beschouwd waarbij de persleiding in variant 1 door het weiland heen wordt ingegraven en in de tweede variant komt deze bovengronds in de berm langs de weg te liggen.

De omgeving is op de hoogte van de plannen van Natuurmonumenten en wordt de komende tijd op de hoogte gehouden.

De bevoegde gezagen (Gemeenten, Waterschappen, Provincies en omgevingsdiensten) zijn aangehaakt bij de voorbereiding van het project.

5. **Zanddepot**

■ J meldt dat het zand vanuit zandput Oenema (Provincie Fryslân) middels een persleiding door de weilanden of in de berm langs de weg verpompt zal worden naar het zanddepot aan de Drentseweg (Provincie Drenthe).

Het zand + transportwater wordt ingebracht in het zanddepot, waarna het transportwater retour naar de zandput gaat.

■ J geeft aan dat de genoemde activiteiten waarschijnlijk onder de vergunning van de zandput kunnen worden uitgevoerd. ■ J zal intern checken of er geen besluit lozen buiten inrichtingen noodzakelijk is.

6. **Persleidingtracé**

■ J vraagt of er ook schouwsloten worden gekruist met het persleidingtracé (variant 1 door het weiland heen). Tijdens het overleg kan ■ J de kaarten van het Wetterskip niet raadplegen. ■ J zal de situatietekening met daarop het persleidingtracé verstrekken.

■ J checkt of er nog raakvlakken zijn en of dit verder met het Wetterskip afgestemd moet worden.

7. **Inlaten van water in zandput**

■ J vraagt of het Wetterskip haar medewerking wil verlenen aan het inlaten van water vanuit de Haulerwijkstervaart in de zandput mocht dit nodig zijn. ■ J geeft aan dat collega ■ J in overleg met de rayonbeheerder deze vraag kan beantwoorden (waterkwantiteit).

■ J zal deze vraag voorleggen aan ■ J

8. **Stand van zaken ontgrondingsvergunning**

■ J geeft aan dat de ontgrondingsvergunning voor de uitbreiding van de zandput verleend is. Momenteel wordt de teelaarde en het woudzand in den droge gefaseerd ontgraven. De watergangen in het uitbreidingsgebied worden conform plan gewijzigd.

9. **Waterschap Noorderzijlvest**

■ J meldt dat Natuurmonumenten de plannen al heeft besproken met Waterschap Noorderzijlvest. Waterschap Noorderzijlvest heeft geen bezwaren tegen de voorgenumen werkzaamheden en er lijken geen vergunningen, ontheffingen of meldingen aangevraagd/uitgevoerd te hoeven worden.

10. **Planning / vervolgoverleg**

 geeft aan dat het project komende maanden verder zal worden uitgewerkt. Er wordt gestreefd om voor de bouwvakvakantie 2021 het technische plan voor het aanvoeren van de grondstromen gereed te hebben en met de omgeving en de bevoegde gezagen gecommuniceerd te hebben.

Direct na de bouwvakvakantie worden de benodigde vergunningen en ontheffingen aangevraagd er wordt er rekening gehouden met 14 weken proceduretijd.

Eind 2021 zou het spuitdepot aan de Drentseweg ingericht kunnen worden. Naar verwachting zou begin 2022 het spuiten van het zand (eerste 150.000m3) opgestart kunnen worden.

Rond de bouwvakvakantie van 2022 zou het depot gevuld kunnen zijn (1^{ste} 150.000m3).

Het leegrijden van het zanddepot zou plaats kunnen vinden na de bouwvakvakantie 2022 – maart 2023. Daarna zal de cyclus herhaald worden voor de resterende ca. 150.000m3.

 zal indien nodig een vervolgoverleg inplannen.



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen